

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo saobraćaja
Direkcija za puteve



Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
КАНТОН САРАЈЕВО
Министарство саобраћаја
Дирекција за путеве

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO
Ministry of traffic
Road Directorate

IZVJEŠTAJ

O RADU DIREKCIJE ZA PUTEVE ZA PERIOD

OD 01.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

Sarajevo, januar 2022 godine



web: <http://ms.ks.gov.ba>
e-mail: dp@dp.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 560-402, Fax: + 387 (0) 33 560-426
Sarajevo, Hamida Dizdara br. 1



I - UVODNI DIO

Direkcija za puteve u sastavu Ministarstva saobraćaja vrši upravne i stručne poslove koji se odnose na nadležnosti Kantona u izgradnji, rekonstrukciji, održavanju, zaštiti i upravljanju putevima a sve u skladu sa Zakonom o cestama Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/10, 16/10 i 66/13) i Pravilnikom o održavanju javnih cesta ("Službene novine Federacije BiH", broj 57/15), Zakon o cestama Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 1/22).

Direkcija za puteve u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, br. 39/14) ustupa pravnim i fizičkim licima radove održavanja, rekonstrukcije i izgradnje javnih cesta.

II – PROGRAMSKI DIO

U skladu sa usvojenim Programom rada Vlade Kantona Sarajevo za 2021. godinu, rukovodeći se osnovnim obavezama koje proizilaze iz Zakona o cestama i pratećih propisa, Direkcija je u izvještajnom periodu Vladi dostavila slijedeće izvještaje, programe i informacije :

- Informacija o izgradnji, redovnom i vanrednom održavanju puteva u 2020. godini;
- Informacija o zimskom održavanju saobraćajnica za sezonu 2020/2021 godina;
- Program zimskog održavanja saobraćajnica na području Kantona Sarajevo za sezonu 2021/2022 godinu;
- Program redovnog i vanrednog održavanja saobraćajnica na području Kantona Sarajevo za 2022 godinu;

Direkcija za puteve je u 2021 godini provodila zahtjeve Standarda, te Programa aktivnosti na poboljšanju SUQ koji je proistekao iz certifikacijskog audita. Na osnovu Godišnjeg programa audita proveden je interni audit u prostorijama Direkcije za puteve, kao redovna kontrola funkcionisanja sistema upravljanja kvalitetom prema Standardu Bas en Iso 9001:2015. Posebno značajno je poboljšanje primjene „Mape procesa“, te razvijanje svijesti da u analizi procesa trebaju biti aktivno uključeni svi uposleni, te da aktivno pristupe izradi procesa u kojima učestvuju.

Plan edukacije za 2021 godinu nije se realizovao kako je planirano s obzirom na nastavak pandemije Covida 19 i ograničenja u kretanju i okupljanjima, tako da je većina edukacija otkazana ili prolongirana. Uposlenici su prisustvovali dostupnim edukacijama koje su realizovane online. Posebna pažnja posvećena je edukaciji uposlenika na primjeni najsavremenijih tehnoloških dostignuća na području redovnog održavanja, informacijskog sistema održavanja puteva, baze cestovnih podataka i sigurnosti u saobraćaju kao i primjeni propisa javnih nabavki.

Vidljiva su poboljšanja u oblasti redovnog održavanja puteva gdje je putem informacionog sistema omogućeno praćenje svih aktivnosti redovnog održavanja, izrada planova i programa održavanja, praćenje ugovora i troškovnika redovnog održavanja, praćenje dinamike izvršenja poslova, te praćenjem obavljenih aktivnosti automatski se ažurira stanje puteva i opreme u Bazi cestovnih podataka, te je na bazi pomenutih zapisa ispunjen princip stalnih poboljšanja.



web: <http://ms.ks.gov.ba>
e-mail: dp@dp.ks.gov.ba;
Tel: + 387 (0) 33 560-402, Fax: + 387 (0) 33 560-426
Sarajevo, Hamida Dizdara br. 1



III - IZVRŠAVANJE PLANIRANIH KONTINUIRANIH POSLOVA

III.1 Upravno rješavanje

U dijelu koji se odnosi na prvostepeno upravno rješavanje na zahtjev stranaka za izdavanje saobraćajne saglasnosti i rješenja izašlo se na lice mjesta i utvrdilo da li postoji zakonski osnov za dobijanje saglasnosti i rješenja.

Vrsta i broj takvih predmeta predstavljen je u slijedećoj tabeli:

R/ br.	Naziv upravnog predmeta	Broj predmeta	Riješeni predmeti (pozitivno)	Riješeni predmeti (negativno)
1	Saglasnosti za postavljanje ograde, rukohvata, stubića i žardinjera	1	1	-
2	Saglasnosti za građevinske radove i priključak	23	20	3
3	Saobraćajne saglasnosti na projekte, elaborate i regulacione planove	3	3	-
4	Zauzimanje javne površine u cilju postavljanja ljetne bašte	37	33	4
5	Zauzimanje javne površine u cilju postavljanja konzervatora	27	22	5
6	Zauzimanje javne površine u cilju postavljanja tezgi (stalnih i privrem.)	25	25	-
7	Zauzimanje javne površine u cilju postavljanja zabavno rekreativnih punktova za djecu	1	1	-
8	Zauzimanje javne površine u cilju postavljanja automobila za reklamu, prikolice-grill, stolova za potpise i dr.	1	1	-
9	Zauzimanje javne površine u cilju postavljanja skele i gradilišne ograde	8	8	-
10	Zauzimanje javne površine u cilju postavljanja održavanje kulturnih, zabavnih i sportskih manifestacija	1	1	-
11	Saglasnost za izgradnju niša za kontejnere	-	-	-
12	Saglasnost za postavljanje kioska	5	3	2
13	Rješenja za postavljanje panoa i info tačaka, reklamnih zastava i putokaza	12	4	8
14	Saglasnosti za zauzimanje javne površine – razni drugi sadržaji	5	4	1
15	Razna stručna mišljenja (panoi i sl.)	7	7	-
16	Rješenja za polaganje raznih kablova i cjevovoda	35	35	-
17	Rješenje o naknadi za korišćenje putnog pojasa – benzinske pumpe	6	6	-



web: <http://ms.ks.gov.ba>
e-mail: dp@dp.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 560-402, Fax: + 387 (0) 33 560-426
Sarajevo, Hamida Dizdara br. 1



18	Rješenje o naknadi za korišćenje putnog pojasa – cjevovodi , kablovi, vodovi	35	35	-
19	Rješenje o naknadi za korišćenje putnog pojasa – znakovi informacija i reklamni panoi	77	77	-
20	Rješenje o naknadi za korišćenje putnog pojasa – parkiranje, taxi i dr.	1	1	-
21	Pokrenut postupak prinudne naplate naknade po rješenju	22	22	-
22	Upravni spor	1	u toku rješavanja	-
23	Rješenja o naknadi o zakupu cestovnog pojasa (kablovi, panoi, parkiranje, benzinske stanice i dr.)	90		
24	Odgovori na razne prigovore	4		
25	Razni dopisi, urgencije, prigovori	27		
26	Razni dopisi – vlastiti	44		
27	Nadstrešnice-dopisi	4		
28	Odgovori na poslanička pitanja	2		
	UKUPNO (1-20) za 2021. godinu	192	169	23

Od ukupnog broja, urađeno je i dato na arhiviranje 192 predmeta.

Prvostepeno upravno rješavanje nabrojanih predmeta izvršeno je na osnovu slijedećih zakona i podzakonskih akata:

- Zakon o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 02/98 i 48/99)
- Zakon o cestama FBiH ("Službene novine Federacije BiH" broj 12/10, 16/10 i 66/13)
- Zakon o privremenom zauzimanju javnih površina na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" br.20/04, 26/12, 32/12 i 24/15)
- Zakonu o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 6/06,)
- Pravilnik o postavljanju reklamnih znakova na cestama ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/10)
- Pravilnik o naknadama za korištenje cestovnog zemljišta ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/10 i 51/15)
- Uredba o visini naknade za korišćenje zemljišta uz javne ceste ("Službene novine Federacije BiH" broj 7/11 i 58/15)

Rješenja o naknadi za korištenje putnog pojasa i evidencija rješenja

Vrši se posebna evidencija za korišćenje putnog pojasa u slijedeće svrhe:

- za benzinske pumpe – 4 rješenja o naknadi
- za cjevovode, kablove i vodove – 9 rješenja o naknadi
- za znakove informacija i reklamne panoje – 44 rješenja o naknadi
- za postavljanje informativnih tabli na info tačke- 35 rješenja o naknadi
- ostalo (parkiranje, autoservisi, itd.) – 1 rješenja o naknadi



web: <http://ms.ks.gov.ba>
e-mail: dp@dp.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 560-402, Fax: + 387 (0) 33 560-426
Sarajevo, Hamida Dizdara br. 1



kao i ukupna evidencija svih rješenja o naknadi za korišćenje putnog pojasa – ukupno 93 rješenja o naknadi.

III.2 Redovno i vanredno održavanje saobraćajnica u 2021 godini

Na području Kantona Sarajeva organizovan je i vršen stručno tehnički nadzor, te laboratorijsko ispitivanje materijala prije i nakon ugradnje. Poslove nadzora radova vršio je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, IPSA institut d.o.o. Sarajevo, Institut za građevinarstvo IG d.o.o. Banja Luka kao i drugi pružaoci usluga nadzora.

U 2021. godini Ministarstvo saobraćaja – Direkcija za puteve je u skladu sa usvojenim programom redovnog i vanrednog održavanja za 2021. godinu realizovala slijedeće prikazane radove i njihov status zaključno za decembrom 2021. godine:

1. Rekonstrukcija i rehabilitacija dijela ulice Avde Palića (dužine 930m), općina Novi Grad Sarajevo

- Ukupna vrijednost projekta 1.031.077,89 KM
- Sufinansiranje Direkcija za puteve Kantona Sarajevo 740.000 i Općina Novi Grad 370.000
- Izvođač: Grakop d.o.o. Kiseljak
- Nadzor: Geobiro d.o.o. Konjic
- Radovi su završeni.

2. Izgradnja isključne trake sa ceste Zapadni prilaz gradu u naselju Osjek (dužine 650m), općina Ilidža

- Ukupna vrijednost projekta 1.224.865,32 KM
- Izvođač: Bosman d.o.o. Sarajevo
- Nadzor: IPSA institut d.o.o. Sarajevo
- Radovi su završeni.

3. Izgradnja kružnog toka na spoju ulica M17-Ibrahima Ljubovića-Bosanskih Gazija, općina Ilidža

- Ukupna vrijednost projekta 730.339,03 KM
- Sufinansiranje Direkcije za puteve 500.000,00 KM, Općina Ilidža ostatak
- Izvođač: MEVLUDIN COMMERC d.o.o. Sarajevo
- Nadzor: PPG d.o.o. Sarajevo
- Radovi su završeni.

4. Rekonstrukcija saobraćajnice ulica Mlavica - Vilovačka (dužine cca 380m), općina Hadžići

- Ukupna vrijednost projekta 257.400,00 KM
- Sufinansiranje Direkcije za puteve 250.000,00 KM, Općina Hadžići ostatak
- Izvođač: HP Investing d.o.o. Mostar
- Nadzor: Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
- Radovi su završeni.

5. Rekonstrukcija saobraćajnice ulica XII Hercegovačka (dužine cca 600m), općina Hadžići

- Ukupna vrijednost projekta 546.132,79 KM



web: <http://ms.ks.gov.ba>
e-mail: dp@dp.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 560-402, Fax: + 387 (0) 33 560-426
Sarajevo, Hamida Dizdara br. 1



- Sufinansiranje Direkcije za puteve 500.000,00 KM, Općina Hadžići ostatak
- Izvođač: JKP Komunalac d.o.o. Hadžići
- Nadzor: Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
- Radovi su završeni.
- .

6. Rekonstrukcija dijela ulice "6. Mart" u Hadžićima, općina Hadžići

- Ukupna vrijednost projekta 257.325,55 KM
- Sufinansiranje Direkcije za puteve 150.000,00 KM, Općina Hadžići ostatak
- Izvođač: KJKP Rad d.d. Sarajevo
- Nadzor: Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
- Radovi su završeni.

7. Rekonstrukcija puta u naselju Kasatići (dužine cca 1km), općina Hadžići

- Ukupna vrijednost projekta 444.600,00 KM
- Sufinansiranje Direkcije za puteve 300.000,00 KM, Općina Hadžići ostatak
- Izvođač: Sarajevoputevi d.d. Sarajevo
- Nadzor: Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
- Radovi su završeni.

8. Rekonstrukcija klasične raskrsnice u raskrsnicu sa kružnim tokom na regionalnom putu R442a kod objekta MUP-a, općina Trnovo

- Ukupna vrijednost projekta 405.426,14 KM
- Izvođač: ORMAN d.o.o. Kiseljak
- Nadzor: IPSA institut d.o.o. Sarajevo
- Radovi su završeni.

9. Izgradnja saobraćajnica u obuhvatu Urbanističkog projekta Bjelašnica (faza I)

- Ukupna vrijednost projekta 545.220,00 KM
- Sufinansiranje Direkcije za puteve 300.000,00 KM, Općina Trnovo ostatak
- Izvođač: Ilidžaputevi doo Istočna Ilidža
- Nadzor: Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
- Radovi prethodno završeni do završnog sloja asfalta, nakon toga ugovor raskinut.

10. Rekonstrukcija dijela ulice Skendera Kulenovića (dužine cca 350m)

- Ukupna vrijednost projekta 302.829,80 KM
- Izvođač: AME d.o.o. Breza
- Nadzor: IPSA institut d.o.o. Sarajevo
- Radovi su završeni.

11. Rekonstrukcija i zgradnja saobraćajnice Veza RR5 - Zgrade socijalnog stanovanja

- Ukupna vrijednost projekta 385.000,00 KM
- Sufinansiranje Direkcije za puteve 350.000,00 KM, Općina Hadžići ostatak
- Izvođač: CITARPRODUKT d.o.o. Visoko PJ Ilijaš



web: <http://ms.ks.gov.ba>
 e-mail: dp@dp.ks.gov.ba;
 Tel: + 387 (0) 33 560-402, Fax: + 387 (0) 33 560-426
 Sarajevo, Hamida Dizdara br. 1



- Nadzor: Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
- Radovi su završeni.

12. Rehabilitacije dijela R904, ulica Hamdije Kreševljakovića (dužine cca 650m)

- Ukupna vrijednost projekta 671.000,00 KM
- Izvođač: KJKP RAD d.o.o. Sarajevo
- Nadzor: IPSA institut d.o.o. Sarajevo
- Radovi u toku. U budžetu za 2021. planirano 671.000,00 KM.
- Do sada završeni radovi na 430m saobraćajnice. Zbog nepredviđenih radova koji su utjecali na dinamiku, projekat nije završen do početka zimske sezone, te su radovi obustavljeni do proljeća.

13. Rehabilitacija dijela saobraćajnice u ulici Marka Marulića

- Ukupna vrijednost projekta 412.000,00 KM
- Izvođač: KJKP RAD d.o.o. Sarajevo
- Nadzor: IPSA institut d.o.o. Sarajevo
- Radovi su završeni.
-

14. Rehabilitacija dijela saobraćajnice u ulici Srebrenička

- Ukupna vrijednost projekta 90.400,00 KM
- Izvođač: KJKP RAD d.o.o. Sarajevo
- Nadzor: IPSA institut d.o.o. Sarajevo
- Radovi su završeni.

15. Rehabilitacija dijela saobraćajnice u ulici Humska (ukupne dužine 1,52km)

- Ukupna vrijednost projekta 480.000,00 KM
- Izvođač: Bosman d.o.o. Sarajevo
- Nadzor: IPSA institut d.o.o. Sarajevo
- Projekat realizovan. U 2021. godini izvršeno asfaltiranje ostatka u iznosu od 560m.

16. Rehabilitacija dijela saobraćajnice u ulici Hrasnička cesta (ukupne dužine 1,7 km)

- Ukupna vrijednost projekta 1.560.000,00 KM
- Izvođač: DEMUS d.o.o. Sarajevo
- Nadzor: IPSA institut d.o.o. Sarajevo
- Projektom predviđeni radovi završeni.
- U 2021. godini izvršeno asfaltiranje u iznosu od oko 1000m.

17. Postavljanje i obnova vertikalne saobraćajne signalizacije na području općine Ilidža

- Ukupna vrijednost projekta 143.530,78 KM
- Izvođač: Bosman d.o.o. Sarajevo
- Nadzor: Institut za građevinarstvo IG d.o.o. Banja Luka
- Radovi su završeni.

18. Rehabilitacija dijela ulice Stari Grivići

- Ukupna vrijednost projekta 542.000,00 KM



web: <http://ms.ks.gov.ba>
 e-mail: dp@dp.ks.gov.ba
 Tel: + 387 (0) 33 560-402, Fax: + 387 (0) 33 560-426
 Sarajevo, Hamida Dizdara br. 1



- Sufinansiranje Direkcije za puteve 500.000,00 KM. Općina Hadžići ostatak
- Izvođač: Mušibegović gradnja d.o.o. Visoko
- Nadzor: Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
- Radovi trenutno obustavljeni zbog loših vremenskih prilika. Po poboljšanju vremenskih prilika očekuje se nastavak radova.

19. Rehabilitacija dijela sobračajnice Hadžići - Mokrine (dužine cca 328m)

- Ukupna vrijednost projekta 301.875,17KM
- Izvođač: BUCOMERC d.o.o. Kiseljak
- Nadzor: Institut za građevinarstvo IG d.o.o. Banja Luka
- Radovi su završeni.

20. Rehabilitacija Regionalnog puta R442a Gornja Grkarica - granica Kantona (Krupac), dionica: od objekta MUP-a do spoja sa R442b (dužine cca 900m) , općina Trnovo

- Ukupna vrijednost projekta 876.252,18 KM
- Izvođač: ORMAN d.o.o. Kiseljak
- Nadzor: IPSA institut d.o.o. Sarajevo
- Radovi su završeni.

21. Rehabilitacija regionalnog puta R906, dionica: Kolobara -Šabići (dužine cca 400m) , općina Trnovo

- Ukupna vrijednost projekta 400.000,00 KM
- Izvođač: DEMUS d.o.o. Sarajevo i Braća Mujić d.o.o. Sarajevo
- Nadzor: IPSA institut d.o.o. Sarajevo
- Radovi su završeni.

22. Rehabilitacija regionalnog puta R442b, dionica: spoja sa R442a prema Donjoj Grkarici(dužine cca 800m) , općina Trnovo

- Ukupna vrijednost projekta 499.945,45 KM
- Izvođač: MGBH d.o.o. Sarajevo
- Nadzor: Institut za građevinarstvo IG d.o.o. Banja Luka
- Završeni radovi na drenaži i izgradnji propusta. Uslijed nedostatka u projektu, radovi trenutno obustavljeni.

23. Rehabilitacija regionalnog puta R906, dionica: Šabići - most na rijeci Rakitnici, od P1 do P41 (faza I), općina Trnovo

- Ukupna vrijednost projekta 556.859,84 KM
- Izvođač: AGI d.o.o. Konjic & Sarajevoputevi dd Sarajevo
- Nadzor: Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
- Radovi su završeni.

24. Rehabilitacija regionalnog puta R906, dionica: Šabići - most na rijeci Rakitnici, faza II (dužina 512m) , općina Trnovo

- Ukupna vrijednost projekta 415.000,00 KM
- Izvođač: GRAKOP d.o.o. Kiseljak
- Nadzor: Institut za građevinarstvo IG d.o.o. Banja Luka



web: <http://ms.ks.gov.ba>
 e-mail: dp@dp.ks.gov.ba
 Tel: + 387 (0) 33 560-402, Fax: + 387 (0) 33 560-426
 Sarajevo, Hamida Dizdara br. 1



- Radovi su završeni.
- 25. Rehabilitacija Regionalnog puta R442a Gornja Grkarica - granica Kantona (Krupac), dionica: od spoja sa R442b prema Krupcu (dužina cca 587m) , općina Trnovo**
- Ukupna vrijednost projekta 500.000,00 KM
 - Izvođač: ORMAN d.o.o. Kiseljak
 - Nadzor: Institut za građevinarstvo IG d.o.o. Banja Luka
 - Radovi su završeni.
- 26. Rehabilitacija ulica 24. Juni i Tome Mendeša (dužine cca 900m)**
- Ukupna vrijednost projekta 463.823,53 KM
 - Izvođač: AME d.o.o. Breza
 - Nadzor: IPSA institut d.o.o. Sarajevo
 - Radovi su završeni.
- 27. Rehabilitacija saobraćajnice Blagovac - Tihovići (dužine cca 650m).**
- Ukupna vrijednost projekta 484.321,50 KM
 - Izvođač: DEMUS d.o.o. Sarajevo
 - Nadzor: IPSA institut d.o.o. Sarajevo
 - Radovi započeti u 2020. godini, a završeni u 2021. godini.
- 28. Rehabilitacija dijela saobraćajnice u ulici Muje Šejte(dužine cca 440m)**
- Ukupna vrijednost projekta 353.280,00 KM
 - Izvođač: AME d.o.o. Breza
 - Nadzor: Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
 - Radovi započeti u 2020. godini, a završeni u 2021. godini.
- 29. Rehabilitacija lokalne ceste M18 - OŠ Srednje - Lepa Luka (dužine cca 1,3km)**
- Ukupna vrijednost projekta 395.460,00 KM
 - Sufinansiranje Direkcija za puteve Kantona Sarajevo 250.000, Općina Ilijaš ostatak
 - Izvođač: Halilović d.o.o. Ilijaš
 - Nadzor: Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
 - Radovi započeti u 2020. godini, a završeni u 2021. godini.
- 30. Sanacija puta u naselju Misoča (dužine cca 1,3km)**
- Ukupna vrijednost projekta 181.350,00 KM
 - Sufinansiranje Direkcija za puteve Kantona Sarajevo 200.000, Općina Ilijaš ostatak
 - Izvođač: Halilović d.o.o. Ilijaš
 - Nadzor: Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
 - Radovi započeti u 2020. godini, a završeni u 2021. godini.
- 31. Obnova i iscertavanje horizontalne saobraćajne signalizacije od plastične materije**
- Ukupna vrijednost projekta 538.000,00 KM
 - Izvođač: SACOM d.o.o. Sarajevo
 - Nadzor: Institut za građevinarstvo IG d.o.o. Banja Luka



web: <http://ms.ks.gov.ba>
 e-mail: dp@dp.ks.gov.ba;
 Tel: + 387 (0) 33 560-402, Fax: + 387 (0) 33 560-426
 Sarajevo, Hamida Dizdara br. 1



- Radovi pri kraju. Čeka se završetak rehabilitacije ulice Hamdije Kreševljakovića, kako bi se mogao izvesti ostatak ugovorenih radova.

32. Ugradnja zaštitnih odbojnih ograda

- Raspoloživa vrijednost za nabavku 500.000,00 KM
- Prethodno pokrenut postupak JN izbora izvođača, te nakon dostavljanja ponuda iste ocijenjene kao nezadovoljavajuće. Ponuđač se žalio, URŽ nakon razmatranja žalbe istu ocijenio kao neosnovanu.
- Ponovno se pokreće postupak JN.

33. Izmjene i dopune saobraćajne signalizacije i opreme puta na području Kantona Sarajevo

- Ukupna vrijednost projekta 150.000,00 KM
- Izvođači: KJKP RAD d.o.o. Sarajevo, SACOM d.o.o. Sarajevo
- Nadzor: Institut za građevinarstvo IG d.o.o. Banja Luka
- Radovi u toku.

34. Iscrtavanje i obnova horizontalne saobraćajne signalizacije od boje

- Ukupna vrijednost projekta 155.000,00 KM
- Izvođači: KJKP RAD d.o.o. Sarajevo
- Nadzor: Institut za građevinarstvo IG d.o.o. Banja Luka
- Radovi su završeni.

35. Redovno ljetno održavanje na području četiri gradske općine

- Ukupna vrijednost projekta 570.513,72 KM
- Izvođač: KJKP RAD d.o.o. Sarajevo
- Nadzor: Institut za građevinarstvo IG d.o.o. Banja Luka
- Radovi završeni zaključno sa 15.11.2021.

36. Redovno ljetno održavanje na području općine Ilidža

- Ukupna vrijednost projekta 371.336,51 KM
- Izvođač: BOSMAN d.o.o. Sarajevo
- Nadzor: Institut za građevinarstvo IG d.o.o. Banja Luka
- Radovi završeni zaključno sa 15.11.2021.

37. Redovno ljetno održavanje na području općine Hadžići

- Ukupna vrijednost projekta 243.600,35 KM
- Izvođač: BUCOMERC d.o.o. Kiseljak
- Nadzor: Institut za građevinarstvo IG d.o.o. Banja Luka
- Radovi završeni zaključno sa 15.11.2021.

38. Redovno ljetno održavanje na području općina Hadžići, Ilidža i Trnovo - planinski uslovi

- Ukupna vrijednost projekta 251.095,24 KM
- Izvođač: ORMAN d.o.o. Kiseljak
- Nadzor: Institut za građevinarstvo IG d.o.o. Banja Luka
- Radovi završeni zaključno sa 15.11.2021.



39. Redovno ljetno održavanje na području općine Trnovo - planinski uslovi 1

- Ukupna vrijednost projekta 302.038,70 KM
- Izvođač: GRAKOP d.o.o. Kiseljak
- Nadzor: Institut za građevinarstvo IG d.o.o. Banja Luka
- Radovi završeni zaključno sa 15.11.2021.

40. Redovno ljetno održavanje na području općine Trnovo - planinski uslovi 2

- Ukupna vrijednost projekta 257.539,42 KM
- Izvođač: MGBH d.o.o. Sarajevo
- Nadzor: Institut za građevinarstvo IG d.o.o. Banja Luka
- Radovi završeni zaključno sa 15.11.2021.

41. Redovno ljetno održavanje na području općine Vogošća

- Ukupna vrijednost projekta 232.688,96 KM
- Izvođač: AME d.o.o. Breza
- Nadzor: Institut za građevinarstvo IG d.o.o. Banja Luka
- Radovi završeni zaključno sa 15.11.2021.

42. Redovno ljetno održavanje na području općine Ilijaš

- Ukupna vrijednost projekta 290.239,27 KM
- Izvođač: CITARPRODUKT d.o.o. Visoko, PJ Ilijaš
- Nadzor: Institut za građevinarstvo IG d.o.o. Banja Luka
- Radovi završeni zaključno sa 15.11.2021.

43. Zimsko održavanje na području četiri gradske općine

- Ukupna vrijednost projekta 605.006,21 KM
- Izvođač: KJKP RAD d.o.o. Sarajevo
- Nadzor: Institut za građevinarstvo IG d.o.o. Banja Luka
- Radovi počeli 15.11.2021. godine.

44. Zimsko održavanje na području općine Ilidža

- Ukupna vrijednost projekta 268.121,27 KM
- Izvođač: BOSMAN d.o.o. Sarajevo
- Nadzor: Institut za građevinarstvo IG d.o.o. Banja Luka
- Radovi počeli 15.11.2021. godine.

45. Zimsko održavanje na području općine Hadžići

- Ukupna vrijednost projekta 189.152,73 KM
- Izvođač: BUCOMERC d.o.o. Kiseljak
- Nadzor: Institut za građevinarstvo IG d.o.o. Banja Luka
- Radovi počeli 15.11.2021. godine.

46. Zimsko održavanje na području općina Hadžići, Ilidža i Trnovo - planinski uslovi

- Ukupna vrijednost projekta 292.914,77 KM
- Izvođač: Orman d.o.o. Kiseljak



- Nadzor: Institut za građevinarstvo IG d.o.o. Banja Luka
- Radovi počeli 15.11.2021. godine.

47. Zimsko održavanje na području općine Trnovo - planinski uslovi 1

- Ukupna vrijednost projekta 402.439,05 KM
- Izvođač: Grakop d.o.o. Kiseljak
- Nadzor: Institut za građevinarstvo IG d.o.o. Banja Luka
- Radovi počeli 15.11.2021. godine.

48. Zimsko održavanje na području općine Trnovo - planinski uslovi 2

- Ukupna vrijednost projekta 324.909,00 KM
- Izvođač: MGBH d.o.o. Sarajevo
- Nadzor: Institut za građevinarstvo IG d.o.o. Banja Luka
- Radovi počeli 15.11.2021. godine.

49. Zimsko održavanje na području općine Vogošća

- Ukupna vrijednost projekta 149.385,60 KM
- Izvođač: AME d.o.o. Breza
- Nadzor: Institut za građevinarstvo IG d.o.o. Banja Luka
- Radovi počeli 15.11.2021. godine.

50. Zimsko održavanje na području općine Ilijaš

- Ukupna vrijednost projekta 387.365,30 KM
- Izvođač: Citarprodukt d.o.o. Visoko, PJ Ilijaš
- Nadzor: Institut za građevinarstvo IG d.o.o. Banja Luka
- Radovi počeli 15.11.2021. godine.

51. Projekat inženjerko-geoloških istražnih radova za sanaciju kaverne na regionalnoj cesti R442a, Hadžići - Gornja Grkarica - Krupac , na km 19+200

- Ukupna vrijednost projekta 6.903,00 KM
- Izvođač: FM Inženjering d.o.o. Sarajevo
- Radovi su završeni.

52. Vanska kontrola na projektima izgradnje, rekonstrukcije i rehabilitacije/sanacije puteva

- Ukupna vrijednost projekta 7.014,00 KM
- Izvođač: OD Putna laboratorija 1957 Sarajevo
- Radovi su završeni.
-

53. Vanska kontrola na projektima izgradnje, rekonstrukcije i rehabilitacije/sanacije puteva

Ugovor V

- Ukupna vrijednost projekta 526,50 KM
- Izvođač: OD Putna laboratorija 1957 Sarajevo



web: <http://ms.ks.gov.ba>
 e-mail: dp@dp.ks.gov.ba;
 Tel: + 387 (0) 33 560-402, Fax: + 387 (0) 33 560-426
 Sarajevo, Hamida Dizdara br. 1



- Radovi su završeni.

54. Vanska kontrola na projektima izgradnje, rekonstrukcije i rehabilitacije/sanacije puteva Ugovor IV

- Ukupna vrijednost projekta 4.510,35 KM
- Izvođač: OD Putna laboratorija 1957 Sarajevo
- Radovi su završeni.

55. Vanska kontrola na projektima izgradnje, rekonstrukcije i rehabilitacije/sanacije puteva Ugovor III

- Ukupna vrijednost projekta 3.065,40 KM
- Izvođač: OD Putna laboratorija 1957 Sarajevo
- Radovi su završeni.

56. Vanska kontrola na projektima izgradnje, rekonstrukcije i rehabilitacije/sanacije puteva - Ugovor II

- Ukupna vrijednost projekta 25.662,78 KM
- Izvođač: OD Putna laboratorija 1957 Sarajevo
- Radovi su završeni.

57. Izvođenje radova na asfaltiranju makadamskog puta prema izletištu Skakavac

- Ukupna vrijednost projekta 314.978,79 KM
- Izvođač: Bosman d.o.o. Sarajevo
- Nadzor: Energoinvest dd Sarajevo
- Radovi su završeni.

58. Rekonstrukcija saobraćajnice i izgradnja pješačke staze u ul. Stara pruga – Osik u Općini Ilidža

- Vrijednost Okvirnog sporazuma: 1.429.972,83 KM.
- Ukupno do sada realizovano ugovorenog iznosa: 1.198.155,05 KM.
- Završeni radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju dionice puta sa izgradnjom obostranih pješačkih staza zajedno sa izgradnjom autobuskih stajališta, te prilaza i priključaka objektima.
- Završeni radovi na noveliranju saobraćajne signalizacije.
- Izvođač radova je Bosman d.o.o. Sarajevo
- Nadzor: Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

59. Glavni projekat nastavak sanacije puta prema industrijskoj zoni Novi Grad Sarajevo

- Ukupna vrijednost projekta: 52.207,51 KM.
- Izvođač: KJKP Rad d.o.o.
- Radovi su završeni.

60. radova na rehabilitaciji lokalne ceste, ulice Trebevička, na području Općine Novo Sarajevo

- Ukupna vrijednost projekta: 129.917,76 KM



web: <http://ms.ks.gov.ba>
e-mail: dp@dp.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 560-402, Fax: + 387 (0) 33 560-426
Sarajevo, Hamida Dizdara br. 1



- Izvođač radova: Demus d.o.o.
- Radovi su završeni.

61. Regionalni put R445 Semizovac – Ilijaš – Visoko, dionica: most Malešići – Stari Ilijaš; L=1300m

- Ukupna vrijednost projekta: 2.567.072,42 KM
- Realizovano: 1.599.323,18 KM
- Izvođač radova: MGBH d.o.o.
- Radovi su u toku.

62. Radovi na rehabilitaciji lokalnog puta kroz naselje Vlaškovo

- Vrijednost projekta: 165.000,00 KM
- Izvođač radova: Halilović d.o.o.
- Radovi su završeni.

63. Izvođenje radova na projektu rehabilitacije saobraćajnice u ul. Ahatovička, od P10 do P33, dužine cca 430m

- Vrijednost projekta: 364.524,17 KM
- Izvođač radova: MGBH d.o.o.
- Radovi su završeni.

64. Izvođenje radova na rekonstrukciji ulice Adema Buće u dužini od cca 950m

- Vrijednost projekta: 1.268.607,86 KM
- Izvođač radova: Orman d.o.o.
- Radovi su završeni.

65. Izvođenje radova na izgradnji saobraćajnice I kanalizacionog kolektora na dionici Trzanj – Odžak -Tarčin, Općina Hadžići

- Vrijednost projekta: 315.398,07 KM
- Izvođač radova: Tuzlić d.o.o. Breza
- Radovi su u toku.

Uvidom u gore nabrojane projekte koji su realizovani na osnovu Programa redovnog i vanrednog održavanja saobraćajnica na području Kantona Sarajevo za 2021. godinu, a koji je Vlada usvojila, konstatujemo da je Plan realizovan u potpunosti i u skladu sa zadatim rokovima.

III.3 Javne nabavke

Pregled postupaka javnih nabavki zaključenih na osnovu direktnog sporazuma u 2021. godini:

R.b.	Naziv nabavke	Vrijednost zaključenog ugovora sa PDV-om u KM	Status nabavke
1.	„Analiza modaliteta transformacije kantonalne upravne organizacije u javno preduzeće, sa osvrtom na postojeće tehničke i ljudske kapacitete Direkcije za puteve Kantona Sarajevo“	5.850	realizirano
2.	„Izgradnja info tački na području Kantona Sarajevo“	7.020	realizirano
3.	„Održavanje info tački na području Kantona Sarajevo“	7.020	realizirano
4.	IDEJNI PROJEKAT za izgradnju dijela XIII transverzale - raskrsnice.	6.962	realizirano



web: <http://ms.ks.gov.ba>
 e-mail: dp@dp.ks.gov.ba
 Tel: + 387 (0) 33 560-402, Fax: + 387 (0) 33 560-426
 Sarajevo, Hamida Dizdara br. 1



	odnosno isključnih traka ulice Džemala Bijedića (u oba pravca) sa prelazom preko tramvajske pruge. sa riješenom vertikalnom i horizontalnom signalizacijom		
5.	„Usluge čišćenja pješačkih površina na pothodnicima na području Općine Ilidža (Stup I, Stup II, Blažuj I i Blažuj II)“	6.464	realizirano
6.	„Redovno održavanje liftova u pothodniku na Južnoj longitudinali u Sarajevu“	4.194	realizirano
7.	"Usluge fizičke zaštite na pothodniku Južne longitudinalne u sarajevskom naselju Hrasno Brdo"	6.962	realizirano
8.	"Nadzor na pothodniku Južne longitudinalne u sarajevskom naselju Hrasno Brdo (ugradnja sistema video nadzora)"	6.501	realizirano
9.	„Nabavka i isporuka računara i računarske opreme“	4.235.55	realizirano
10.	„Inžinjersko-geološki istražni radovi i sanacija kaverne na regionalnoj cesti R442a, Hadžići - Gornja Grkarica - Krupać, na km 19+200“	6.903.00	realizirano
11.	„Vanjska kontrola na projektima izgradnje, rekonstrukcije i rehabilitacije/ sanacije puteva“	7.014.00	realizirano
12.	„Nabavka i transport gabiona od armiranog betona dimenzija 2x1x1m“	6.727.50	realizirano

Pregled postupaka javnih nabavki provedenih na osnovu otvorenog postupka u 2021. godini:

R.b.	Naziv nabavke	Procjenjena vrijednost javne nabavke (bez PDV-a)	Vrijednost zaključenog ugovora (bez PDV-a)	Status
1.	„Izvođenje radova na ugradnji sigurnosnih odbojnih ograda na putevima u Kantonu Sarajevo“	428.326.50	/	poništen postupak
2.	Nabavka usluga izrade investiciono-tehničke dokumentacije: LOT 1 – Glavni-izvedbeni projekat izgradnje trake za ubrzanje na cestu Zapadni prilaz gradu: pravac: Blažuj-Ilidža LOT 2 – Glavni projekat rehabilitacije dijela prstena Ilidža – Baščaršija – Ilidža i trotoara dionica: SKENDERIJA – VIJEČNICA – VJEČNA VATRA. L=cca 2800m LOT 3 – Glavni projekat rehabilitacije saobraćajnice i pješačkih staza VIII transverzala ulice: Majdanska i Bajrama Zenunija kod Općine Novi Grad (cca 600m)	35.000.00	/	postupak u toku
3.	„Nabavka i postavljanje saobraćajne signalizacije za vođenje saobraćaja na putu Dobroševići - Bioča - Luka - Ilijaš i saobraćajne opreme puta u ulici Safeta Hadžića, općina Novo Sarajevo“	54.117.00	54.091.80	postupak okončan potpisom ugovora
4.	GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE IGMANSKE CESTE OD GLAVOGODINE DO OSMICA NA IGMANU II poddionica: P26 do P214 (0+402.84 do 3+367.64); dužine 2.964.80m	3.814.171.55	/	postupak u toku



web: <http://ms.ks.gov.ba>
e-mail: dp@dp.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 560-402, Fax: + 387 (0) 33 560-426
Sarajevo, Hamida Dizdara br. 1



- Izvođač radova je "Euro-asfalt" d.o.o. Sarajevo a stručno-tehnički nadzor vrši "IPSA Institut" d.o.o. Sarajevo.
- Potpisani su ugovori za izvođenje i nadzor radova za "Spoj IX transverzale i LOT-a 2C Sarajevske obilaznice".
- Trenutno su u toku pripremni radovi čišćenja terena kao i radovi na izgradnji potpornih konstrukcija. Uporedo se vrše aktivnosti na izmještanju instalacija.
- Vrijednost ugovora za izvođenje radova je 4.648.041,19 EUR i isti se finansira putem kreditnih sredstava EBRD-a.
- Izvođač radova je "Euro-asfalt" d.o.o. Sarajevo a stručno-tehnički nadzor vrši konzorcij "IRD Engineering s.r.l." i "PPG" d.o.o. Sarajevo.

V.2. Izgradnja saobraćajnice I transverzale

- Planirano je da Kanton Sarajevo dijelom finansira kompletnu izgradnju najznačajnije II dionice I transverzale, a da se sredstva koja su odobrena od strane Federacije Bosne i Hercegovine ili općina usmjere u finansiranje imovinsko-pravnih odnosa drugih dionica (dionica I i III), a koje se također planiraju realizirati u narednom periodu.
- Programom javnih investicija Kantona Sarajevo za period 2017 — 2019, predviđeno je da se realizacija ovog projekta (redni broj 48): Izgradnja i rekonstrukcija I transverzale Dionica II Bare - tunel Kobilja Glava- Hotonj) i od 2017. godine ovaj projekat se vodi kao projekat u implementaciji.
- U okviru aktivnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo, a vezano za pripreme realizacije projekta izgradnje I transverzale, urađena je kompletna projektna dokumentacija za čitavu dužinu saobraćajnice, a isto je finansirano sredstvima Direkcije.
- Ukupna procijenjena vrijednost projekta I transverzale veća je od 300 mil. KM, a predviđena je realizacija projekta u tri dionice (dionica I: ul.Kranjčevićeva — Bare, II dionica Bare — tunel Kobilja Glava — Hotonj i dionica III Hotonj — Jošanica)
- Do sada je urađena kompletna projektna dokumentacija i procjena troškova izgradnje, pripremanja i opremanja gradskog građevinskog zemljišta za prve dvije dionice. Za treću dionicu urađena je projektna dokumentacija na nivou idejnog projekta, jer nisu još usvojeni provedbeni prostorno-planski dokumenti, te nisu urađene detaljne procjene koštanja izgradnje, pripremanja i opremanja gradskog građevinskog zemljišta.
- Do 31.12.2021. Izvođač je za izvođenje radova na I transverzali ispostavio XXXV (tridesetpetu) privremenu situaciju:

Red broj		Ugovoreno (KM)	Prema Varijacionom nalogu br. 2 (KM)	Do prošlog mjeseca (KM)	Ovaj mjesec (KM)	Ukupno (KM)
1	TRASA PUTA	6.451.608.63	7.006.157.80	4.716.776.14	63.132.98	4.779.909.11
2	RAMPA ŠIP 3-1	1.201.080.92	752.084.25	387.308.92	5.696.86	393.005.77
3	POTPUTNJAK ŠIP	1.093.839.01	1.017.908.64	1.074.184.84	0.00	1.074.184.84



web: <http://ms.ks.gov.ba>
 e-mail: dp@dp.ks.gov.ba
 Tel: + 387 (0) 33 560-402, Fax: + 387 (0) 33 560-426
 Sarajevo, Hamida Dizdara br. 1



4	OPREMA I SIGNALIZACIJA	197.677,88	143.247,40	1.957,21	0,00	1.957,21
5	ODVODNJA TRASE	1.132.139,44	947.527,30	876.511,78	22.573,46	899.085,24
6	RASVJETA I INSTALACIJE	496.725,35	257.397,75	208.197,70	294,32	208.492,02
7	VIJADUKT BARE	0,00	155.133,82	157.255,12	0,00	157.255,12
8	AB ZID KOD TRAFOSTANICE	0,00	105.643,15	73.216,94	27.390,29	100.607,23
9	UREĐENJE LIJEVE ŠKARPE ISKOPA	0,00	95.207,68	3.238,35	8.587,40	11.825,75
10	UREĐENJE DESNE ŠKARPE ISKOPA	0,00	92.497,14	56.685,32	0,00	56.685,32
11	IZRADA KANALA I ODVODNJA NA KRAJU RAMPE 3-1	0,00	22.183,98	23.748,36	0,00	23.748,36
12	UKUPNO BEZ PDV-a	10.573.071,23	10.572.804,93	7.579.080,66	127.675,30	7.706.755,96
13	PDV 17%	1.797.422,11	1.797.376,84	1.288.443,71	21.704,80	1.310.148,51
14	UKUPNO	12.370.493,34	12.370.181,77	8.867.524,38	149.380,10	9.016.904,47

- Procentualna realizacija projekta sa 31.12.2021. godine iznosi 72,89%. Radovi koji su preostali do završetka ove dionice projekta su ovisni o vremenskim uvjetima, tako da će isti biti nastavljeni nakon sticanja povoljnih vremenskih uvjeta za izvođenje građevinskih radova. Od strane izvođača radova zatražena je izrada Revidirane dinamike. Istom će biti definiran konačan datum završetka radova na izgradnji ove dionice.
- Na projektu izgradnje tunela Kobilja glava a koji se finansira iz sredstava EBRD kredita u proceduri je izbor izvođača radova dok je za stručno-tehnički nadzor izabran konzorcij "IRD Engineering s.r.l." i "PPG" d.o.o. Sarajevo.

VI OCJENA STANJA I POSTIGNUTIH REZULTATA

Direkcija za puteve vrši održavanje, zaštitu, rekonstrukciju, izgradnju i upravljanje regionalnim i lokalnim cestama, te osiguranje tehničko-tehnološkog jedinstva sistema javnih cesta.

Obzirom na budžetska novčana sredstva koja su bila planirana za izgradnju, investiciono i redovno održavanje saobraćajnica na području Kantona Sarajevo u 2021 godini, i određene poteškoće u toku 2020. godine izazvane panedmijom Covid-19 koje su se nastavile i u tekućoj godini, kao i velikim problemima u kadrovskim pitanjima gdje prvenstveno ističemo problem angažmana diplomiranih pravnika (do oktobra 2021. godine nismo imali nijednog uposlenika pravne struke). Direkcija za puteve je izuzetno zadovoljna sa postignutim rezultatima i realizacijom svih zadatih ciljeva.

U 2021 godini na cijeloj mreži saobraćajnica od interesa za Kanton Sarajevo vršeno je redovno održavanje. U sklopu redovnog održavanja izvršeni su poslovi na sanaciji udarnih rupa, manjih oštećenja kolovoza, poslovi redovnog održavanja saobraćajne signalizacije, održavanje zaštitnih odbojnih ograda, puštanje u rad i održavanje liftova koji se nalaze na podhodniku Južne longitudinalne. Takođe vođene su aktivnosti na redovnom održavanju pumpnih stanica Otes, Osijek i Buća potok.



web: <http://ms.ks.gov.ba>
e-mail: dp@dp.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 560-402. Fax: + 387 (0) 33 560-426
Sarajevo, Hamida Dizdara br. 1



VII PROGRAMSKA ORIJENTACIJA

Programska orijentacija Direkcije za puteve obzirom na složenost, te specifičnost poslova iz nadležnosti ove Direkcije (izgradnja novih saobraćajnica i povećanje kapaciteta postojećih saobraćajnica), je postizanje maksimalnog rješavanja pojedinih problema na osnovu primjene zakonskih, donošenja podzakonskih propisa i nadzora (pravnog i finansijskog), te primjene najsavremenijih tehnoloških dostignuća za izvršavanje obaveza utvrđenih Programom održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje javnih cesta na području Kantona Sarajevo.

Programska orijentacija Direkcije za puteve u skladu sa Strategijom razvoja Kantona Sarajevo je izgradnja saobraćajnica koje su navedene u pomenutoj Strategiji a to su :

- I transverzala (općine Centar Sarajevo i Vogošća)
- IX transverzala
- Južna longitudinala

Osim kadrovske popune Direkcije za puteve, potrebno je raditi na isticanju značaja izgradnje brzih puteva i održavanju postojećih. S tim u vezi je potrebno obezbjeđivanje dodatnih novčanih sredstava za ovu namjenu kao i namjensko trošenje novčanih sredstava koja se dobiju od naknade za puteve. Aktivnosti će se usmjeriti na rekonstrukciju saobraćajnica na kojima je predhodno urađena rekonstrukcija ili izgradnja podzemnih instalacija.

Glavna orijentacija Direkcije za puteve treba da je izgradnja novih saobraćajnica i povećanje kapaciteta postojećih saobraćajnica, odnosno povećanje efikasnosti i efektivnosti upravljanja putnim inventarom i održavanjem.

U cilju izvršenja planskih zadataka i ostvarivanja racionalne politike upravljanja putevima potrebno je preduzeti slijedeće:

- Pažnju posvetiti naplati javnih prihoda kako bi se osigurale planirane materijalne mogućnosti za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju, izgradnju i upravljanje putevima iz nadležnosti Direkcije za puteve.
- Inicirati povećanje nivoa naknade za puteve iz naftnih derivata kako bi se stvorili materijalni uvjeti za poboljšanje stanja postojeće putne mreže, te omogućilo uspostavljanje balansa između održavanja postojeće mreže puteva i budućeg razvoja puteva (rekonstrukcija i izgradnja novih puteva).
- Radove na održavanju i izgradnji puteva obavljati sa primjenom savremene tehnologije i mehanizacije, a u vrijeme kada su za takve radove najpovoljniji vremenski uslovi.
- Radovima na izgradnji novih saobraćajnica omogućiti poboljšanje saobraćajnih tokova na području Kantona Sarajevo, odnosno poboljšanje funkcionalnosti kapaciteta saobraćajnih sistema što će obezbijediti visoku pristupačnost kako putnika, tako i roba.

U cilju institucionalnog jačanja i poboljšanja institucionalnih preformansi, prije svega transparentnosti, efektivnosti i efikasnosti u korištenju javnih sredstava, te nezavisnosti od spoljnih uticaja i pojačane odgovornosti upravljanja predloženo je transformisanje Direkcije za puteve u samostalnu upravnu organizaciju. Predloženim oblikom organizacije uz donošenje internih akata i procedura poslovanja, te odgovarajuću transparentnost kroz reviziju poslovanja prema međunarodnim revizorskim standardima postiglo bi se adekvatno poboljšanje i institucionalno jačanje Direkcije za puteve.



web: <http://ms.ks.gov.ba>
e-mail: dp@dp.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 560-402, Fax: + 387 (0) 33 560-426
Sarajevo, Hamida Dizdara br. 1



VIII PREGLED UNUTRAŠNJE ORGANIZACIJE

Obzirom na složenost, specifičnost poslova iz nadležnosti ove Direkcije (izgradnja novih saobraćajnica i povećanje kapaciteta postojećih saobraćajnica), a u cilju postizanja maksimalnog rješavanja pojedinih problema na osnovu primjene zakonskih, donošenja podzakonskih propisa i nadzora (pravnog i finansijskog), potrebna je dodatna kadrovska popunjenost Direkcije za puteve.

Kadrovsku politiku treba zasnivati na osiguranju visokokvalitetnog stručnog kadra u Direkciji za puteve Kantona Sarajevo, te stručnim usavršavanjem državnih službenika i namještenika.

U 2021. godini internim premještajem jedan državni službenik je počeo raditi u našem kolektivu, dok je putem provedenog javnog konkursa uposleno 2 (dvoje) državnih službenika, a sve u skladu sa važećim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva saobraćaja.

IX NAČIN OSTVARIVANJA SARADNJE

U 2021. godini nastavljena je aktivnost na unapređenju saradnje sa federalnim organima, drugim kantonima i njihovim organima, drugim kantonalnim organima, općinama i Gradom Sarajevo. Direkcija za puteve ostvarivala je intenzivnu saradnju sa općinama na području Kantona Sarajevo, ostvareni su mnogobrojni kontakti i realizovani projekti, stručni skupovi gdje su potpisani Sporazumi o zajedničkom finansiranju radova na izgradnji, rekonstrukciji i održavanju lokalnih cesta na području pomenutih općina.



web: <http://ms.ks.gov.ba>
e-mail: dp@dp.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 560-402, Fax: + 387 (0) 33 560-426
Sarajevo, Hamida Dizdara br. 1



