



Broj: 04-23-34490-1 IJ
Sarajevo, 02.8.2023. godine

OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO
OPĆINSKO VIJEĆE
Bulevar Meše Selimovića 97, 71000 Sarajevo

PREDMET: Vijećničko pitanje, odgovor
Veza: Vaš dopis broj: 01-02-14114/23 od 26.07.2023.g.

Povodom Vašeg obraćanja u vezi vijećničkog pitanja vijećnika Smječanin Jasmina, postavljenog na 26. sjednici Općinskog vijeća Općine Novi Grad Sarajevo, u nastavku dajemo odgovor.

Pitanje:

“Zbog čega se kasni sa završetkom radova na spoju Kružnog toka Briješće do spoja sa kružnim tokom na IX transverzali uzimajući u obzir da je rok za završetak radova bio 27.11.2022.”

Odgovor:

Rok za završetak radova na izgradnji spoja postojeće kružne raskrsnice u Briješću sa IX transverzalom putem rekonstrukcije i proširenja ulice Safeta Zajke je zvanično produžen do 27.12.2023.g. Novi rok je odobren od strane nadzora uz dobijenu saglasnost finansijera. Za produženje roka izvođač radova se obratio zahtjevom navodeći za razloge nemogućnost pristupa gradilištu u potpunosti zbog neriješene eksproprijacije, zatim zbog direktno ovisne dinamike izmještanja instalacija, kao i zbog potrebe za izvođenjem dodatnih radova. Sve ove negativne okolnosti su imale značajan uticaj na sporiji napredak radova od izvorno planiranog.

S poštovanjem,

Selmir Kovač, dipl.ing.saob.



Dostaviti:

- naslovu
- evidenciji
- a/a

